



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

☎ 06-23-535-711

☎ 06-23-535-712

✉ pm.titkar@budakeszi.hu

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY

1134 Budapest, Váci út 45.

Postacím: H-1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50.

Tárgy: Nyilatkozat a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” keretén belüli Kivitelezői szerződés módosításával kapcsolatban

Tisztelt-Kovács László Főosztályvezető Úr!

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú pályázathoz kapcsoló „Vállalkozási szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/09/11-2011-0025 kódszámú projekt keretében megvalósuló új szennyvíztisztító telepi feltáró út megvalósítása” c. szerződés 1. sz. módosításával kapcsolatban az alábbi

nyilatkozatot

teszem.

A Vállalkozó által benyújtott 2 sz. Vállalkozói követelésekben bemutatásra került, miszerint a kivitelezés során, 2015 augusztusában és októberében két alkalommal is a korábbi évek adott időszakaihoz képest jelentősen nagyobb mennyiségű csapadék hullott.

A Vállalkozó Ajánlatát úgy adta meg, hogy a korábbi évek időjárási viszonyait figyelembe vette, ellenben ilyen intenzitású csapadékmennyiséggel nem számolhatott.

A hullott csapadékmennyiség extrémítása az Országos Meteorológiai Szolgálat adatszolgáltatásával alátámasztásra került, melyből látható, hogy egyes napokon a havi mennyiséghez közeli csapadék hullott.

Bemutatásra került továbbá, hogy a munkavégzés helyén olyan talajösszetek találhatók, melyek a felvett vizet csak nehezen, jelentős idő alatt adja le.

A fenti hatások következtében az előrehaladásban jelentkező akadályoztatás időtartama korrigálásra került a nem extrém, azaz várható időjárási viszonyok hatásaival amivel összesen így 35 nap késedelem jelentkezett. Költségigény nem merült fel.

A fentiekben foglaltakat a Mérnök megvizsgálta és megalapozottnak tartotta.

A Vállalkozói Követelésben, illetve a Mérnök határozatban foglaltakat megismertem, azokat elfogadtam. A követelésben igényelt és a Mérnök által jóváhagyott, a határidő 35 nappal történő módosítására vonatkozó kérelmet támogatom.

Budakeszi, 2015. október 26.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
Budakeszi Város Önkormányzata
Kedvezményezett