

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

1. sz. módosítása

Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025

amely létrejött egyrészről a

Budakeszi Város Önkormányzata

címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

képviseli: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

bankszámlaszáma: 11742348-15390022

adószáma: 15730095-2-13

törzsszáma: 390022000

(a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészről

PEW Budakeszi Konzorcium

A Konzorcium tagjai:

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.

képviseli: Nagy Gábor Lajos ügyvezető

bankszámlaszáma: 11704007-20250939

cégjegyzékszám: 13-09-079473

adószám: 10452556-2-44

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

címe: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.

képviseli: Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató

bankszámlaszáma: 12001008 – 00159710 – 06000007

cégjegyzékszám: 13-09-096273

adószám: 13125811-2-44

WEST HUNGÁRIA BAU Kft.

címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

képviseli: Paár Attila ügyvezető

bankszámlaszáma: 10300002-33220774-00003285

cégjegyzékszám: 13-09-115940

adószám: 11469830-2-13

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.

1. Preambulum

1.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a TED-en 2013/S 132-227714 számon ajánlati felhívást tett közzé, „*Vállalkozási szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretén belül szennyvíztisztító telep (2011. évi kiadás, FIDIC Sárga Könyv) és szennyvízcsatorna hálózat (1999. évi kiadás, 2005. évi magyar nyelvű fordítás, FIDIC Piros Könyv) megvalósítása*” tárgyában (a továbbiakban: Közbizserzési Eljárás). A közbizserzési eljárás eredményét 2014. január hó 09. napján kihirdetésre került azzal, hogy a közbizserzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Ennek megfelelően a felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a Közbizserzési Eljárás eredményeként, 2014. január 20. napjával szerződést kötöttek **szennyvíztisztító telep létesítésére** (továbbiakban: Szerződés).

1.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, olyan előre nem várt, korábban nem tervezhető csapadékmennyiséget és intenzitást észlelt, amelynek kezelése túlmutat a megrendelői követelményekben foglaltakon. Ebből adódóan a vállalkozó az ÁSZF 17.3 Alcikkely alapján benyújtotta az ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti I. sz. követelését (a továbbiakban: Vállalkozói Követelés). A dokumentációban részletes bemutatásra kerültek a jelentős mennyiségű csapadék okozta károk, illetve azok szerződésen belüli javasolt kezelése, ugyanis azok elmaradása esetén a szerződés teljesítése ellehetetlenül. Az UTIBER-NOX Konzorcium (a továbbiakban: Mérnök) 2014. október 27. napján kelt állásfoglalásában a Vállalkozói Követelést megvizsgálta és azt – a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, fent részletezett körülményekre való tekintettel – részben jóváhagyta és a Vállalkozó többletköltségeinek a tartalékkeret terhére történő elszámolását, valamint a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását javasolta a Megrendelőnek. A Megrendelő 2014. október 31. napján a Vállalkozói Követelést a Mérnök állásfoglalásában foglaltak szerint jóváhagyta.

1.3 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviselőjében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet és Budakeszi Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött, 2011. április 26. napján hatályba lépett KEOP-1.2.0/9-11-2011-0025 azonosító számú Támogatási Szerződést a felek 2013. szeptember 18. napján kelt módosították, tekintettel arra, hogy a kedvezményezett az Irányító Hatóság 2012. szeptember 14-i közleménye alapján benyújtotta a projekt támogatási arányának növelésére vonatkozó kérelmét. A támogatás mértékének és összegének módosítására a közlemény szerinti költség-haszon elemzés felülvizsgálata során pontosított finanszírozási hiánynak megfelelően került sor. Az Irányító Hatóság vezetője a költség-haszon elemzés felülvizsgálata során számított finanszírozási hiány alapján történő támogatásról döntött, a támogatási arány az eredeti 74,008207 %-ról 93,404524 %-ra módosult.

1.4. A felek megállapodnak, hogy az I. sz. követelésben foglaltak alapján és a Szerződésmódosítás 1.2 pontjában részletezett körülményekre tekintettel, valamint a Szerződésmódosítás 1.3 pontjában foglaltak alapján, közös akaratból, a közbizserzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően, a Szerződést az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás).

2. A Szerződés módosuló rendelkezései

2.1. A Szerződés 3. *Ellenszolgáltatás és fizetési feltételek* pont, 3.4 alpontja az alábbiak szerint módosul (a módosult rész **kiemelten** jelölve):

Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható-, továbbá a tartalékkeret jóváhagyott felhasználásából eredő költségeket (összesen 19.521.643,- Forint értékben) külön-külön kell leszám láznia.

2.2. A Szerződés 4. *A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje* pont, 4.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:

4.2 Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 20 hónapon belül köteles teljesíteni.

2.3. A Szerződés 4. *A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje* pont, 4.3 alpontja az alábbiak szerint módosul:

4.3 A vállalkozó köteles az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 14 hónapon belül a Létesítmény kivitelezésének olyan készültségi fokát teljesíteni, hogy a Létesítmény próbaüzeme megkezdhető legyen.

2.4. A Szerződés 3. *Ellenszolgáltatást összege és fizetési feltételek* pont, 3.3 alpontja az alábbiak szerint módosul:

3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor i ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 93,404524 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 6,595476 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszám láznia. A fizetési feltételek és eljárás mód tekintetében a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet is rendelkezéseit figyelembe kell venni.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosításban foglaltak alapján a tartalékkeretből 85.710.857,- Forint használható fel a Szerződés 3.1 pontjában meghatározott módon és a Felek között 2014. augusztus 8. napján kelt „Közös nyilatkozat“ elnevezésű, a tartalékkeret felhasználására vonatkozó dokumentumban foglaltakra is figyelemmel.

3.2. Jelen Szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

3.3. A Felek Rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Vállalkozói Követelés a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra, jelen Szerződésmódosítás a Szerződéses Árat nem érinti.

3.4. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosításnak a Kbt. 132. §-a alapján nincs akadálya.

3.5. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés, Szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

3.6. Rögzítik továbbá, hogy jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete a Vállalkozó *I. sz. Vállalkozói Követelése* és annak *Mérnök általi jóváhagyása* függetlenül attól, hogy fizikálisan csatolásra kerültek-e. Elfogadják továbbá azt, hogy a két dokumentum közötti eltérések esetén a Mérnök utasítás rendelkezései a mérvadóak.

3.7. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződéssel megegyező számban és illetőséggel készült.

| Budakeszi Város Önkormányzata |
|--|
| |
| Budakeszi Város Önkormányzata Megrendelő képviselőjében Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester |
| 2015. március |

| PEW Budakeszi Konzorcium | | |
|---|---|---|
| | | |
| Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőjében Nagy Gábor Lajos | EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőjében Irtó Krisztián és Kirchner István | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőjében Paár Attila |
| 2015. március | 2015. március | 2015. március |