

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I.számú módosítás

amely létrejött egyrészről a

Budakeszi Város Önkormányzata
címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
bankszámlaszáma: 11742348-15390022
adószáma: 15730095-2-13
törzsszáma: 390022
NÜJ szám:
a továbbiakban „Megrendelő”

másrészről

PEW Budakeszi konzorcium tagjai:

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
képviseli: Pánczél Ottó Péter ügyvezető
bankszámlaszáma: 11710002-20128249
cégjegyzékszám: 13-09-079473
adószám: 10452556-2-44
MKIK reg.sz.: PE10452556
Építőipari kiv. nyilvántartási szám: 34A04022

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
címe: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.
képviseli: Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató
bankszámlaszáma: 12001008-00159710-01000002
cégjegyzékszám: 13-09-096273
adószám: 13125811-2-44
Építőipari kiv. nyilvántartási szám:

WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
képviseli: Paár Attila ügyvezető
bankszámlaszáma: 10300002-33220774-00003285
cégjegyzékszám: 13-09-115940
adószám: 11469830-2-13
Építőipari kiv. nyilvántartási száma:

a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott napon és feltételek mellett:

Előzmények

A Vállalkozó PEW Budakeszi konzorcium 2015. február 27. napján Vállalkozási szerződést kötött a Kert utcai híd áteresszé történő átépítése kivitelezése tárgyában Budakeszi Város Önkormányzatával.

A kivitelezés során műszaki szükségszerűségből több közmű kiváltása vált szükségessé, amely nem képezi a vállalkozási szerződés részét. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján pótmunkákat rendel meg. A fentiekre tekintettel a felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés I. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Budakeszi, Kert utcai átereszt átépítése során a Fővárosi Vízművek Zrt. előírása alapján a vízvezeték kiváltása, valamint a szennyvízcsatorna töltéstestbe beépített részének kiváltása, 2 db akna átépítésével.

2. A szerződés III.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A felek az alábbi kötbérmentes véghatáridőben állapotodnak meg: 2015.07.20.

3. A szerződés IV. pontja az alábbiakban módosul:

A Vállalkozói díj nettó: 7 453 760 Ft azaz hétmillió-négyszázötvenháromezer forint

4. A vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosításban nem érintett egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Budakeszi Város Önkormányzata
.....
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester Megrendelő képviselőként
2015.....

PEW Budakeszi konzorcium		
.....
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőként Pánczél Péter Ottó	Euro Aszfalt Építő és Szolgáltató Kft. Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőként Irtó Krisztián és Kirchner István	West Hungária Bau Kft. Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőként Paár Attila
2015.....	2015.....	2015.....



Penta
Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e



Euro Aszfalt
Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz



West Hungária Bau Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Huber u. 1

PEW Budakeszi Konzorcium

a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretén belül szennyvíztisztító telep (2011. évi kiadás, FIDIC Sárga Könyv) és szennyvízesatorna hálózat (1999. évi kiadás, 2005. évi magyar nyelvű fordítás, FIDIC Piros Könyv) megvalósítására

Kelt: Budakeszi, 2015. június 15.

Császár László

Budakeszi Önkormányzat

2092 Budakeszi, Fő út 179.

Tárgy: Kert utcai híd áteresszel való kiváltásához kapcsolódó többlet munkarészek – Árajánlat


Tisztelt Császár László Úr!

Megkeresésükre és egyeztetéseinkre valamint a menet közben felmerült problémákra való hivatkozással árajánlatot adunk Önöknek az kért, elvégzendő munkarészekre.

Kert utcai híd átépítése kapcsán:

- a kiviteli tervekben nem szereplő közművezetékek kerültek elő melyek sorsáról gondoskodni kell. A meglévő híd bontásakor találtunk egy D250 KPE gázvezeték, melyet az ismereteink hiányában megsértettünk. A TIGÁZ-DSO szakembereivel javítottunk. A javítás számláját még nem kaptunk meg, de a számla kézhezvételéről tájékoztatjuk Megrendelőt.
- Előkerült egy D110 KPE vízvezeték, melynek kiváltásáról gondoskodni kell mert Közmű Szolgáltató a kiváltást előírta. Ennek költsége: **1.240.000.- Ft + ÁFA**
- Szennyvízvezeték átépítése szükséges melyet Megrendelővel egyeztetett módon kell elkészíteni, úgy hogy a vezeték a töltéstestbe kerüljön. Ehhez kapcsolódik két akna átépítése is. A szennyvíz vezeték kiváltásának költsége: **1.313.760.- Ft + ÁFA**
- Fentiekén túlmenően a megtalált, terven nem szereplő közművek miatti munkavégzés kiesés költsége: **900.000.- Ft + ÁFA**

Budakeszi: 2015.06.15



Rasztovich Péter

projektvezető

Konzorciumvezető

Penta Általános Építőipari Kft.
Telefon: 06-28/529-050 Telefax: 06-28/529-070
Bankszámlaszám: 11704007-20250939-00000000
u.35.

Székhely: H-2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 1/e.
e-mail: iroda@pentakft.hu
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-079473

Adószám: 10452556-2-44
Fióktelephely: H-2131 Göd, Hernád



MEGNEVEZÉS (módosított műszaki tartalom)	Mennyiség	m.e.	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.	Összeg
HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ CSATORNA ÁTÉPÍTÉS							
Akna bontása	2 db			18 000	0	36 000	36 000
Akna építése	2 db		78 000	42 000	156 000	84 000	240 000
Aknafedlap	2 db		38 400	12 000	76 800	24 000	100 800
Ideiglenes elzárás, majd élőre kötés	2 db		78 000	42 000	156 000	84 000	240 000
Üres védőcsövek elhelyezése (DN200 KG-PVC) (2x14 m)	28 m		7 440	2 640	208 320	73 920	282 240
DN200 KG-PVC SN8 csatorna	18 m		8 640	14 400	155 520	259 200	414 720
							1 313 760

MEGNEVEZÉS (módosított műszaki tartalom)	Mennyiség	m.e.	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.	Összeg
HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ IVÓVÍZ VEZETÉK ÁTÉPÍTÉS							
Burkolat bontás kiváltáshoz, földmunka, ducolat, visszatöltés	1	db					325 000,00 Ft
Vezeték kiváltás, helyreállítás, minősítés	1	db					915 000,00 Ft
							1 240 000,00 Ft